UỶ BAN NHÂN DÂN **XÃ ĐẠI ĐỒNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 103/BC-UBND	*Đại Đồng, ngày 20 tháng 03 năm 2026*

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công Quý I thực hiện giải ngân đến hết 20/03/2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/06/2025;

Căn cứ Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều thi hành Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 16/07/2025 về việc điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 789/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Hưng Yên về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn , thu chi ngân sách địa phương năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 790/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 791/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Hưng Yên về nhiệm vụ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 15/12/2025 của HĐND xã Đại Đồng về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công Quý I ước thực hiện đến hết 20/03/2026, cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện

1. Công tác giải ngân vốn đầu tư

- Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được phân bổ là 555,949 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ là 100,696 tỷ đồng; vốn ngân sách xã là

455,253 tỷ đồng được bố trí cho các công trình. Đến hết 30/03/2026 số vốn đã giải ngân theo kế hoạch vốn năm 2026 được 42,347 tỷ đồng của 25 công trình đạt 7,61% kế hoạch: trong đó vốn ngân sách tỉnh giải ngân 0 đồng đạt 0% kế hoạch vốn ngân sách xã giải ngân được 42,347 tỷ đạt 9,3% kế hoạch cụ thể:

+ Dự án hoàn thành giải ngân được : 21,616 tỷ đồng của 11 công trình.

+ Dự án chuyển tiếp giải ngân được : 20,731 tỷ đồng của 14 dự án.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo).

2. Khó khăn vướng mắc

- Nguồn vốn đầu tư công còn hạn hẹp nên khó khăn trong việc cân đối, bố trí đủ vốn đầu tư hoàn thành các dự án theo tiến độ, đặc biệt là các dự án có nguồn vốn cấp trên hỗ trợ ngân sách xã đối ứng.

- Trình tự, thủ tục đầu tư dự án phải trải qua nhiều bước, mất nhiều thời gian, vì vậy việc triển khai thực hiện đầu tư một số dự án khởi công còn chậm tiến độ so với dự kiến.

- Việc thay đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai phần nào ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án.

- Các dự án, công trình gặp nhiều khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do kinh phí bồi thường cho người dân còn thấp. Hiện nay trên địa bàn xã Đại Đồng theo Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên quy định về giá đất đang có 3 mức giá bồi thường, hỗ trợ khác nhau.

- Nguồn vốn bố trí cho các dự án đầu tư chủ yếu từ nguồn đấu giá đất vì vậy rất khó tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công do thiếu nguồn vốn.

- Việc tiếp cận nguồn nguyên vật liệu của các nhà thầu gặp nhiều khó khăn đặc biệt là cát và vật liệu cấp phối mặt khác giá cả vật tư, vật liệu đồng loạt tăng cao làm ảnh hưởng đến chi phí xây dựng từ đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công của các dự án.

II. Nhiệm vụ giải pháp

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn được giao, UBND xã Đại Đồng yêu cầu các phòng, ngành được giao làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã, thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2026 của Chính phủ; Công điện số 06/CĐ/TTg ngày 24/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026;

- Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư (lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán), tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định để sớm thi công dự án. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

- Rà soát, đánh giá thực trạng, triển khai dự án, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân gây trậm trễ trong triển khai thực hiện dự án; lập biểu tiến độ triển khai dự án và kế hoạch giải ngân vốn hàng tháng để hướng tới hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

- Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân. Tăng cường quản lý hiệu lực, hiệu quả đất đai, nhất là nguồn gốc đất, quy hoạch sử dụng các loại đất… hạn chế tối đa việc điều chỉnh phương án đền bù, bảo đảm tiến độ thực hiện. Khẩn trương làm thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm; Thực hiện hoàn trả tạm ứng, sử dụng vốn tạm ứng đúng theo quy định.

- Tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình và các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

- Tổ chức tuyên truyền cho người dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của từng dự án, bảo đảm công khai, minh bạch tạo sự tin tưởng và đồng thuận của người dân trong việc triển khai thực hiện.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn đề đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Trên đây là báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công Quý I năm 2026. UBND xã Đại Đồng trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận :
- Thường trực Đảng uỷ;
- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND xã;
- Các phòng, ngành liên quan;
- Lưu VT.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ ĐẠI ĐỒNG T.HƯNG N

Trịnh Văn Chương