| | |
|---|---|
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**<br>**XÃ ĐẠI ĐỒNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 341/BC-UBND | *Đại Đồng, ngày 08 tháng 7 năm 2026* |

# BÁO CÁO
## Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2026 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2027

Thực hiện Văn bản số 3559/UBND-TH ngày 15/6/2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, Văn bản số 3911/STC ngày 03/7/2026 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2027. Uỷ ban nhân dân xã Đại Đồng xin báo cáo như sau:

## I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

### 1. Tình hình giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 theo từng nguồn vốn của từng nhiệm vụ, dự án.

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về giao kế hoạch đầu tư công năm 2026, đơn vị đã tổ chức triển khai giao kế hoạch vốn cho các dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Đến thời điểm báo cáo, kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã được giao đầy đủ theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Trong 06 tháng đầu năm 2026, đơn vị chưa thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, các dự án vẫn được triển khai theo đúng kế hoạch vốn đã được giao.

Nguồn vốn được bố trí chủ yếu từ ngân sách địa phương (ngân sách xã và ngân sách cấp trên hỗ trợ), bảo đảm đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án theo kế hoạch.

### 2. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 06 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2026 theo từng nguồn vốn.

a. Đối với nguồn ngân sách xã:

Trong 06 tháng đầu năm 2026, các chủ đầu tư đã tích cực triển khai các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công các công trình theo kế hoạch được giao.

Giá trị giải ngân nguồn vốn ngân sách xã đến hết 30/6/2026 đạt 16.8% kế hoạch vốn được giao.

Mặc dù tỷ lệ giải ngân còn thấp so với yêu cầu, tuy nhiên phần lớn các dự án đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu và đang tập trung triển khai thi công, dự kiến khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân sẽ tăng mạnh trong những tháng cuối năm.

b. Đối với nguồn ngân sách cấp trên.

Việc triển khai một số dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp trên còn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là trong quá trình triển khai thực hiện phải rà soát, điều chỉnh hồ sơ thiết kế, dự toán để phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu chuyên môn theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Việc điều chỉnh hồ sơ thiết kế, dự toán làm kéo dài thời gian thẩm định, phê duyệt, ảnh hưởng đến tiến độ lựa chọn nhà thầu, thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

c. Ước thực hiện cả năm 2026.

Trong những tháng cuối năm, sau khi hoàn thành việc điều chỉnh hồ sơ thiết kế, dự toán và tháo gỡ các khó khăn, các chủ đầu tư sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành và thanh toán vốn theo quy định.

Đơn vị phấn đấu hoàn thành giải ngân theo kế hoạch vốn được giao, góp phần thực hiện mục tiêu giải ngân đầu tư công năm 2026.

**3. Các giải pháp đã triển khai thực hiện để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.**

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể như sau:

- Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện các dự án theo đúng tiến độ.

- Thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện từng dự án, yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ thi công và giải ngân.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công và các cơ quan chuyên môn để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Đôn đốc các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế, dự toán sau điều chỉnh để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

- Yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị thi công ngay sau khi hoàn tất các thủ tục đầu tư, bảo đảm tiến độ theo hợp đồng.

- Tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời xử lý các tồn tại phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

**4. Đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện năm 2026.**

Mặc dù tiến độ giải ngân còn gặp nhiều khó khăn do phải điều chỉnh hồ sơ thiết kế, dự toán của một số dự án, song công tác triển khai kế hoạch đầu tư công vẫn đạt được những kết quả tích cực.

Các chủ đầu tư đã chủ động triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định; nhiều dự án đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và đang tổ chức thi công.

Thông qua việc triển khai các dự án đầu tư công, hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Dự kiến kết quả thực hiện cả năm 2026.

- Nếu các dự án được triển khai đúng tiến độ sau khi hoàn thành việc điều chỉnh hồ sơ, dự kiến đến hết năm 2026 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng:

+ Xây mới 04 toà nhà tại 3 điểm trường học, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục trên địa bàn.

+ Xây mới 01 toà nhà tại điểm trạm y tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

+ Hoàn thành đầu tư và thảm bê tông nhựa (Asphalt) khoảng 06 km đường giao thông cấp xã, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

+ Hoàn thành đấu giá khoảng 40 suất đất giúp tạo nguồn ngân sách xã.

Các công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật, cải thiện điều kiện dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

**5. Những tồn tại, hạn chế khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026.**

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Tiến độ giải ngân một số dự án còn chậm so với yêu cầu.

- Một số công trình được chuyển giao từ các xã cũ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính nên quá trình tiếp nhận hồ sơ, rà soát hiện trạng và tổ chức thực hiện mất nhiều thời gian.

- Năng lực của một số đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế còn hạn chế, hồ sơ thiết kế chưa sát với thực tế, chất lượng chưa bảo đảm.

- Trong quá trình thẩm định và triển khai thi công phải thực hiện điều chỉnh hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư.

- Việc điều chỉnh hồ sơ làm ảnh hưởng đến tiến độ lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, tổ chức thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Nguyên nhân:

Nguyên nhân khách quan:

- Một số dự án có quy mô lớn, điều kiện thực tế khác so với hồ sơ khảo sát ban đầu nên phải điều chỉnh thiết kế để bảo đảm tính khả thi.

- Thời gian thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh theo quy định còn tương đối dà

Nguyên nhân chủ quan:

- Công tác khảo sát, lập thiết kế của một số đơn vị tư vấn chưa bảo đảm chất lượng.

- Việc lựa chọn đơn vị tư vấn ở một số dự án chưa thật sự đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn.

- Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình hoàn thiện hồ sơ có thời điểm còn chưa thật sự kịp thời.

**6. Các giải pháp, kiến nghị để tiếp tục triển khai có hiệu quả và thực hiện thành công kế hoạch đầu tư công trong những tháng cuối năm 2026.**

Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2026, đơn vị xác định tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện từng dự án.

- Đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư còn lại và tập trung thi công ngay sau khi đủ điều kiện.

- Yêu cầu các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thiết kế, dự toán, bảo đảm chất lượng và đúng quy định.

- Kiên quyết yêu cầu các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công.

- Thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay sau khi có khối lượng hoàn thành, không để dồn khối lượng vào cuối năm.

- Tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

- Trường hợp các nhà thầu hoặc đơn vị tư vấn chậm tiến độ, không đáp ứng yêu cầu thì xử lý theo quy định của hợp đồng và pháp luật hiện hành.

**7. Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách, kết quả thực hiện từng CTMTQG 6 tháng đầu năm và ước thực hiện năm 2026, làm rõ thuận lợi khó khăn, vướng mắc phát sinh, kiến nghị.**

Xã đã tập trung nguồn lực triển khai các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia và đạt được một số điểm nổi bật:

- Hệ thống giao thông nông thôn tiếp tục được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại và phát triển kinh tế - xã hội.

- Một số tuyến kênh mương nội đồng được cải tạo, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục, y tế từng bước được hoàn thiện.

- Công tác bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt được quan tâm thực hiện.

Song hành cùng với kết quả thực hiện tốt là những khó khăn, vướng mắc, đơn vị xin báo cáo những tình hình chung những khó vướng mắc khi thực hiện chương trình:

- Nhu cầu đầu tư lớn nhưng nguồn vốn hỗ trợ cấp trên được phân bổ còn hạn chế.

- Nguồn thu ngân sách địa phương còn thấp, khả năng đối ứng vốn hạn chế.

Đơn vị xin có một số kiến nghị:

- Đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn để thực hiện các công trình, dự án cấp thiết của địa phương giai đoạn 2026 – 2030.

- Có cơ chế hỗ trợ phù hợp nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa phục vụ phát triển hạ tầng nông thôn.

## II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2027

Hiện nay, tất cả các công trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công do đơn vị quản lý đã được bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện theo kế hoạch năm 2026. Qua rà soát tiến độ thực hiện và nhu cầu vốn của các dự án, đơn vị không phát sinh nhu cầu bổ sung hoặc đề xuất kế hoạch vốn đầu tư công năm 2027.

Do đó, tại thời điểm lập báo cáo này, đơn vị chưa có nhu cầu đăng ký kế hoạch vốn đầu tư công năm 2027.

Trong thời gian tới, nếu phát sinh dự án mới hoặc có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn theo quy định, đơn vị sẽ tổng hợp, báo cáo và đề xuất Sở Tài chính xem xét theo đúng trình tự, thủ tục hiện hành

Uỷ ban nhân dân xã Đại Đồng báo cáo Sở Tài chính tổng hợp./.

***Nơi nhận:***
- Sở Tài Chính tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**
**KT. CHỦ TỊCH**
**PHÓ CHỦ TỊCH**

U.B.N.D XÃ ĐẠI ĐỒNG T.HƯNG YÊN

**Trịnh Văn Chương**