ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI ĐỒNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 552/BC-UBND	*Đại Đồng, ngày 14 tháng 10 năm 2026*

BÁO CÁO
Về việc điều chỉnh bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

Căn cứ Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 86/04/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 16/07/2025 về việc điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 789/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Hưng Yên về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết 790/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 791/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Hưng Yên về nhiệm vụ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 15/12/2025 của HĐND xã Đại Đồng về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 28/03/2026 của HĐND xã Đại Đồng về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của UBND xã Đại Đồng về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2026;

UBND xã Đại Đồng báo cáo Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng ủy xã xem xét điều chỉnh danh mục và kế hoạch đầu tư công năm 2026, cụ thể như sau:

I. Về nguồn vốn đầu tư công năm 2026

Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 15/12/2025 của HĐND xã Đại Đồng về kế hoạch đầu tư công năm 2026 xã

Đại Đồng là 555,949 tỷ đồng. Đã phân bổ cho 160 dự án trong đó vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ 100,696 tỷ đồng; vốn ngân sách xã 455,253 tỷ đồng.

II. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công

1. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công

- Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được phân bổ là 555,949 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ là 100.696 tỷ đồng; vốn ngân sách xã là 455,253 tỷ đồng được bố trí cho các công trình. Đến hết 30/9/2026 số vốn đã giải ngân theo kế hoạch vốn năm 2026 được 139,493 tỷ đồng của 49 công trình đạt 25,1% kế hoạch: trong đó vốn ngân sách tỉnh giải ngân 34,902 tỷ đồng đạt 34,66% kế hoạch, vốn ngân sách xã giải ngân được 104,591 tỷ đạt 22,97% kế hoạch cụ thể:

+ Dự án hoàn thành giải ngân được : 33,076 tỷ đồng của 19 công trình.

+ Dự án chuyển tiếp giải ngân được : 70,703 tỷ đồng của 22 dự án.

+ Dự án khởi công mới giải ngân được: 28,712 triệu đồng của 7 dự án.

+ Dự án do huyện chuyển về giải ngân được: 7,002 tỷ đồng của 1 dự án.

2. Khó khăn vướng mắc

- Khó khăn vướng mắc chủ yếu do nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đảm bảo theo kế hoạch của tỉnh giao và kế hoạch của xã giao do đó việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

III. Đề xuất điều chỉnh bổ sung danh mục và kế hoạch đầu tư công năm 2026

Xem xét điều chỉnh danh mục và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 từ nguồn vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ, nguồn vốn ngân sách xã cụ thể:

1. Điều chỉnh giảm

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ngân sách xã số tiền: 126,076 tỷ đồng tương ứng giảm kế hoạch vốn của 27 công trình dự án trong đó: dự án hoàn thành 12 dự án với số tiền: 1,460 tỷ đồng; dự án chuyển tiếp 12 dự án với số tiền: 103,116 tỷ; dự án khởi công mới 3 dự án với số tiền: 21,5 tỷ đồng *(Chi tiết theo phụ lục 01)*.

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ 44 tỷ đồng tương ứng giảm kế hoạch vốn của 01 công trình *(Chi tiết theo phụ lục 02)*.

2. Điều chỉnh tăng

- Điều chỉnh, bổ sung danh mục và tăng kế hoạch vốn ngân sách xã số tiền: 10,824 tỷ đồng tương ứng tăng kế hoạch vốn của 08 công trình dự án trong đó: dự án hoàn thành 03 dự án với số tiền: 4,273 tỷ đồng; dự án chuyển tiếp 05 dự án với số tiền: 6,551 tỷ đồng *(Chi tiết phụ lục 03)*.

- Điều chỉnh, bổ sung danh mục và tăng kế hoạch vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ số tiền: 52,111 tỷ đồng của 03 công trình dự án trong đó: Dự án chuyển

tiếp 01 dự án với số tiền: 25 tỷ đồng; dự án khởi công mới 01 dự án với số tiền: 10 tỷ đồng; dự án do huyện chuyển chủ đầu tư 01 dự án với số tiền: 17,111 tỷ đồng *(Chi tiết theo phụ lục 04)*.

IV. Lý do điều chỉnh:

1. Lý do điều chỉnh giảm:

+ Điều chỉnh giảm vốn ngân sách xã do nguồn thu tiền sử dụng đất của xã không đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

+ Điều chỉnh giảm vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ do dự án chưa được UBND tỉnh chấp thuận vị trí và cấp vốn đầu tư năm 2026.

2. Lý do điều chỉnh tăng:

+ Điều chỉnh, bổ sung danh mục và tăng kế hoạch vốn ngân sách xã cho một số công trình, dự án để đảm bảo khối lượng thi công và giải ngân vốn đầu tư.

+ Điều chỉnh, bổ sung danh mục và tăng vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ do điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án và do UBND tỉnh bổ sung danh mục và nguồn vốn tỉnh và ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2026.

V. Cân đối nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh, bổ sung danh mục và kế hoạch vốn là: 448,807 tỷ đồng của 150 công trình, dự án trong đó nguồn vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ 108,807 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách xã 340 tỷ đồng. Đã phân bổ cho 150 công trình, dự án đã có quyết định được phê duyệt là 448,807 tỷ đồng *(Chi tiết theo phụ lục 05)*.

UBND xã Đại Đồng báo cáo Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng ủy xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy;
- BTV Đảng ủy;
- BCH Đảng ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các phòng, ngành liên quan;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ ĐẠI ĐỒNG T.HƯNG YÊN

Trịnh Văn Chương