UỶ BAN NHÂN DÂN **XÃ ĐẠI ĐỒNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 144/BC-UBND	*Đại Đồng, ngày 16 tháng 4 năm 2026*

BÁO CÁO
Tình hình quyết toán các dự án hoàn thành

Căn cứ Nghị định 254/2025/NĐ-CP ngày 26/09/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Thực hiện Công văn số 1677/STC-TCĐT ngày 08/4/2026 về việc đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3914/UBND-KT1 ngày 23/12/2025; sau khi nhận được Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Văn bản số 32-CV/TU ngày 15/10/2025 về việc chỉ đạo xử lý các công trình, dự án đầu tư công chậm quyết toán; của UBND tỉnh, sở Tài chính về việc tập trung xử lý các dự án đầu tư công chậm quyết toán.

UBND xã Đại Đồng đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã, phòng Kinh tế xã rà soát tổng hợp, báo cáo tình hình các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn xã cụ thể như sau:

I.Tổng hợp tình hình quyết toán các dự án đầu tư công hoàn thành đến 30/11/2025 chưa quyết toán-cập nhật kết quả thực hiện đến ngày 31/3/2026:

1. Các dự án hoàn thành đến 30/11/2025 chưa quyết toán:

- Số dự án: 158 dự án
- Tổng mức đầu tư được duyệt: 539.156 triệu đồng
- Vốn đã giải ngân: 362.446 triệu đồng

2. Các dự án đã được phê duyệt quyết toán đến ngày 31/3/2026:

- Số dự án: 27 dự án.
- Tổng mức đầu tư được duyệt: 122.173 triệu đồng.
- Giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán: 108.772 triệu đồng.
- Giá trị quyết toán được phê duyệt: 108.772 triệu đồng
- Số vốn đã thanh toán: 84.069 triệu đồng.

3. Các dự án hoàn thành đến ngày 31/3/2026 chưa quyết toán:

3.1. các dự án hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán đến ngày 31/3/2026 chưa phê duyệt:

- Số dự án: 10 dự án.

- Tổng mức đầu tư được duyệt: 37.047 triệu đồng.

- Giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán: 35.330 triệu đồng.

- Số vốn đã thanh toán: 23.667 triệu đồng.

3.2. Các dự án hoàn thành đến ngày 31/3/2026 chưa nộp hồ sơ quyết toán.

- Số dự án: 121 dự án.

- Tổng mức đầu tư được duyệt: 379.935 triệu đồng.

- Số vốn đã thanh toán: 254.710 triệu đồng.

(Số liệu tại theo các hồ sơ của các xã bàn giao lại)

3.3. Các dự án do cấp tỉnh, cấp huyện bàn giao lại:

Không có dự án nào hoàn thành mà chưa nộp hồ sơ quyết toán

II. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:

- Nguyên nhân chủ quan: Công tác quản lý, lưu trữ, theo dõi hồ sơ của UBND các xã trước sáp nhập còn hạn chế, chưa khoa học; Chủ đầu tư bàn giao thiếu hồ sơ, tài liệu và thông tin, dẫn đến việc tiếp nhận gặp khó khăn.

Việc lựa chọn một số đơn vị quản lý dự án, tư vấn liên quan chưa thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý; từ đó dẫn đến việc bàn giao hồ sơ các dự án giữa các chủ đầu tư (xã cũ) và xã mới thành lập còn nhiều vướng mắc do thiếu, thất lạc hồ sơ. Việc bàn giao hồ sơ các dự án không được thống kê, liệt kê đầy đủ danh mục, các thông tin của dự án (các xã chỉ sắp xếp 1 số hồ sơ tại thời điểm bàn giao và giao theo khối lượng hồ sơ).

Chủ đầu tư chưa thực hiện tốt quy trình, thủ tục quản lý đầu tư xây dựng công trình, không xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; sau khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, chủ đầu tư chưa tích cực lập và hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán, chất lượng hồ sơ còn hạn chế, việc hoàn chỉnh lại hồ sơ thiếu tích cực.

Nhiều dự án tồn đọng kéo dài lâu năm trải qua nhiều sự thay đổi lãnh đạo đơn vị, không được sự quan tâm đúng mức dẫn đến thiếu hồ sơ làm ảnh hưởng đến công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

Số lượng các dự án hoàn thành không được quyết toán đúng thời hạn theo quy định rất lớn kèm theo hồ sơ thiếu thông tin là áp lực lớn cho việc xử lý các tồn tại của các dự án.

- Nguyên nhân khách quan: Việc bàn giao, nhận hồ sơ của các hồ sơ quản lý dự án đầu tư xây dựng trong quá trình thực hiện chuyển giao chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian ngắn với số lượng lớn dẫn đến việc thiếu thông tin, hồ sơ.

Một số đơn vị tư vấn, nhà thầu của các công trình dự án đến nay đã không liên hệ được dẫn đến việc thực hiện quyết toán các công trình gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ của các dự án.

III. Kiến nghị, đề xuất với cấp tỉnh.

Để tiếp thực hiện quyết toán các dự án đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Tỉnh và sở Tài chính; UBND xã Đại Đồng đề xuất một số nội dung cụ thể như sau:

- Đối với các công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2024, tuy nhiên chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu (đã hết thời hạn bảo hành), đề xuất UBND tỉnh cho phép quyết toán dự án hoàn thành.

- Đối với các dự án hoàn thành sau năm 2024, kiểm điểm đối với các dự án chưa được kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn; sau đó tiến hành thực hiện quyết toán dự án hoàn thành.

- Đối với các dự án trước năm 2020, UBND tỉnh cho phép tất toán tài khoản, khi Chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục để thanh lý, chấm dứt hợp đồng với các đơn vị tư vấn, nhà thầu có liên quan.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện quyết toán, Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Sở Tài chính;
- Chủ tịch, các PCT xã;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ ĐẠI ĐỒNG T.HƯNG YÊN

Trịnh Văn Chương