ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI ĐỒNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 264 /KH-UBND	*Đại Đồng, ngày 05 tháng 11 năm 2026*

KẾ HOẠCH
Nạo vét, tu bổ kênh mương năm 2026 – 2027 trên địa bàn xã Đại Đồng

Thực hiện Công văn số 7636/SNNMT-CCTL ngày 16/10/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc lập kế hoạch nạo vét, tu bổ kênh mương và cửa cống, hố hút các trạm bơm năm 2026 -2027.

Căn cứ thực trạng kênh mương thuỷ lợi trên địa bàn xã, UBND xã Đại Đồng xây dựng kế hoạch nạo vét, tu bổ kênh mương năm 2026 -2027, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc lấy nước ở các sông trục, kênh chính phục vụ sản xuất cây vụ đông trong điều kiện mực nước nguồn thấp, khô hạn. Kết hợp việc lấy nước và trữ nước vào các sông trục, ao hồ, kênh mương để đảm bảo đủ nước tưới tiêu phục vụ sản xuất.

- Nạo vét để hạn chế hiện tượng bồi lắng, mở rộng mặt cắt các tuyến kênh mương tiêu, trục dẫn đảm bảo tiêu thoát kịp thời khi mưa bão xảy ra.

- Kết hợp việc nạo vét với công tác vớt rau, bèo, sen, vật cản, khơi thông dòng chảy, tạo thông thoáng kênh mương. Giải tỏa các vi phạm công trình thủy lợi nhất là các vi phạm làm đăng đó, vó bè, trồng cây, làm lều lán trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.

- Nạo vét lòng kênh kết hợp đắp, tu bổ bờ kênh thuận lợi cho giao thông nội đồng trong quá trình sản xuất.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch nạo vét được xây dựng phải sát với thực tế, giải quyết được những điểm tồn tại, khó khăn về tưới, tiêu phục vụ sản xuất.

- Nạo vét đảm bảo đủ khối lượng, đúng yêu cầu kỹ thuật đề ra, bùn đất nạo vét phải được tôn cao, áp trúc củng cố mái kênh và bờ kênh, đối với một số tuyến kênh mương bùn loãng, không có mặt bằng áp trúc cần phối hợp cùng địa phương xây dựng phương án vận chuyển, tập kết bùn rác thải.

- Việc nạo vét các tuyến kênh phải đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ Đông.

- Kết hợp việc nạo vét, tu bổ kênh mương với công tác giải toả các vi phạm công trình thuỷ lợi, cải tạo đường giao thông nội đồng phục vụ tốt hơn cho sản xuất.

II. NỘI DUNG

Căn cứ vào thực tế hiện trạng của các công trình thuỷ lợi, nhiệm vụ nạo vét, tu bổ kênh mương hàng năm để phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng, chống thiên tai. Kế hoạch nạo vét, tu bổ kênh mương năm 2026 -2027 của xã được chia làm 02 phần, tổng khối lượng là 40.000 m^3, trong đó:

Phần 1: Các thôn huy động nhân dân tự nạo vét tiểu thủy lợi nội đồng (*kênh mặt ruộng*), khối lượng là 20.150 m^3, kinh phí 806.000.000 đồng.

(Chi tiết như Phụ lục 01 gửi kèm)

Phần 2: UBND xã làm chủ đầu tư nạo vét, tu bổ một số kênh mương thuỷ lợi được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí, với khối lượng là 19.850 m^3, kinh phí 794.000.000 đồng.

(Chi tiết như Phụ lục 02 gửi kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kinh tế xã: Kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đảm bảo khối lượng, chất lượng và tiến độ thi công; tổng hợp tiến độ thực hiện báo cáo UBND xã và Sở Nông nghiệp và Môi trường 5 ngày 01 lần kể từ ngày bắt đầu triển khai nạo vét; phối hợp với các phòng, ngành, cơ quan liên quan của xã và các cớ ở thôn giải quyết những phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện; nếu vượt thẩm quyền báo cáo UBND xã đồng thời đề xuất biện pháp xử lý kịp thời.

2. Các thôn

- Chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công thực hiện công tác nạo vét, tu bổ kênh mương liên quan đến địa bàn quản lý.

- Tổ chức nạo vét các hạng mục công trình tiểu thủy lợi nội đồng (kênh mặt ruộng) huy động nguồn lực nhân dân tự làm.

- Tổng hợp, báo cáo UBND xã tiến độ thực hiện (*qua phòng Kinh tế*) 5 ngày một lần.

3. Đề nghị Xí nghiệp KTCTTL Văn Lâm: Phối hợp với các phòng, ban, ngành của xã và các cơ sở thôn trong việc triển khai thực Kế hoạch nạo vét, tu bổ kênh mương năm 2026 -2027 trên địa bàn.

4. Thời gian thực hiện

Dự kiến từ tháng 12/2026 đến 05/02/2027.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị UBND tỉnh sớm giao kế hoạch chỉ tiêu nạo vét, tu bổ kênh mương năm 2026 -2027 để UBND xã có căn cứ triển khai thực hiện và quan tâm, hỗ trợ kinh phí nạo vét, tu bổ một số kênh mương thủy lợi, với khối lượng là 19.850 m^3, kinh phí 794.000.000 đồng./.

Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ ĐẠI ĐỒNG T.HƯNG YÊN

Trịnh Văn Chương